

Nº do CT 425.830-33/2014	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	Município/UF MACEIÓ/AL	Empreendimento (nome/apelido) CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	Município/UF MACEIÓ/AL
-----------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desporto

META/ AGRAPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	GINÁSIO				-		-		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	30.283,41	0,86%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	69.306,02	1,96%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)	169.228,86	4,79%	70,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)	472.871,85	13,39%		-		-	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.5	PAREDES E PAINÉIS	88.125,93	2,50%		-		-		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	15.660,65	0,44%		-		-		-		-		-	50,00	50,00
1.7	FERRAGENS	2.200,75	0,06%		-		-		-		-		-	50,00	50,00
1.8	ESQUADRIAS METÁLICAS	69.827,05	1,98%		-		-		-		-		-	50,00	50,00
1.9	VIDROS	4.323,10	0,12%		-		-		-		-		-	50,00	50,00
1.10	COBERTURA	576.103,42	16,31%		-		-		-		-		-	50,00	50,00
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.870,05	0,51%		-		-		-		-		-	70,00	70,00
1.12	FORRO	9.509,88	0,27%		-		-		-		-		-		-
1.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	119.042,12	3,37%		-		-		-	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00
1.14	REVESTIMENTO DE PISOS	407.243,34	11,53%		-		-		-	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00
1.15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10.370,70	0,29%		-		-	10,00	10,00	40,00	50,00	30,00	80,00	10,00	90,00
1.16	ESGOTO SANITÁRIO	10.912,37	0,31%		-		-	10,00	10,00	40,00	50,00	30,00	80,00	10,00	90,00
1.17	ÁGUA FRIA POTÁVEL	14.545,68	0,41%		-		-		-		-	30,00	30,00	50,00	80,00
1.18	ÁGUA QUENTE	8.916,57	0,25%		-		-		-		-		-	70,00	70,00
1.19	INCÊNDIO	7.895,24	0,22%		-		-		-		-	10,00	10,00	70,00	80,00
1.20	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA	18.967,39	0,54%		-		-		-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
1.21	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA	9.548,23	0,27%		-		-		-		-		-	50,00	50,00
1.22	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³	28.602,54	0,81%		-		-		-		-	30,00	30,00	40,00	70,00
1.23	LOUÇAS E METAIS	32.914,57	0,93%		-		-		-		-		-		-
1.24	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	109.695,53	3,11%		-		-		-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
1.25	DUTOS E ACESSÓRIOS	45.962,22	1,30%		-		-		-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
1.26	CABOS E BARRAMENTOS	89.964,97	2,55%		-		-		-		-	40,00	40,00	30,00	70,00
1.27	TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME	11.769,80	0,33%		-		-		-		-		-	30,00	30,00
1.28	QUADROS	32.583,60	0,92%		-		-		-		-		-	30,00	30,00
1.29	SPDA	35.983,42	1,02%		-		-		-		-		-	30,00	30,00
1.30	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA	66.332,94	1,88%		-		-		-		-	30,00	30,00	30,00	60,00
1.31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	101.366,84	2,87%		-		-		-		-		-	50,00	50,00
1.32	COMUNICAÇÃO VISUAL	5.949,57	0,17%		-		-		-		-		-	50,00	50,00
1.33	PINTURA	63.553,71	1,80%		-		-		-		-	50,00	50,00	25,00	75,00
1.34	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.135,86	0,12%		-		-		-		-		-		-
1.35	ADMINISTRAÇÃO	166.504,53	4,72%	0,14	0,14	0,14	0,29	0,14	0,43	0,14	0,57	0,14	0,71	0,14	0,86
2	GERAL	72.539,42			-		-		-		-		-		-
2.1	ESGOTO SANITÁRIO	13.205,97	0,37%		-		-		-		-	50,00	50,00	25,00	75,00
2.2	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC	40.568,26	1,15%		-		-		-		-		-		-
2.3	ÁGUA FRIA POTÁVEL	12.405,61	0,35%		-		-		-		-		-	70,00	70,00
2.4	INCÊNDIO	6.359,58	0,18%		-		-		-		-	10,00	10,00	70,00	80,00
3	ATLETISMO	530.719,13			-		-		-		-		-		-
3.1	PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m)	450.936,24	12,77%		-		-		-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
3.2	ARREMESSO DE PESO	12.228,31	0,35%		-		-		-		-		-	70,00	70,00
3.3	PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA	45.969,69	1,30%		-		-		-		-		-	70,00	70,00
3.4	ÁGUAS PLUVIAIS	21.584,89	0,61%		-		-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00
Total (%):				6,18	6,18	0,97	7,15	3,35	10,49	14,04	24,53	19,73	44,26	26,50	70,76
Total (R\$):		3.531.331,26	100,00%	218.287,50	218.287,50	34.083,64	252.371,13	118.180,40	370.551,54	495.643,39	866.194,92	696.725,11	1.562.920,03	935.745,04	2.498.665,07

Local/Data

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Nº do CT 425.830-33/2014	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	Empreendimento (nome/apelido) CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE
-----------------------------	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desporto

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 7	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	GINÁSIO				-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	30.283,41	0,86%		100,00
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	69.306,02	1,96%		100,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)	169.228,86	4,79%		100,00
1.4	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)	472.871,85	13,39%		100,00
1.5	PAREDES E PAINÉIS	88.125,93	2,50%		100,00
1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	15.660,65	0,44%	50,00	100,00
1.7	FERRAGENS	2.200,75	0,06%	50,00	100,00
1.8	ESQUADRIAS METÁLICAS	69.827,05	1,98%	50,00	100,00
1.9	VIDROS	4.323,10	0,12%	50,00	100,00
1.10	COBERTURA	576.103,42	16,31%	50,00	100,00
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.870,05	0,51%	30,00	100,00
1.12	FORRO	9.509,88	0,27%	100,00	100,00
1.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	119.042,12	3,37%	10,00	100,00
1.14	REVESTIMENTO DE PISOS	407.243,34	11,53%	10,00	100,00
1.15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10.370,70	0,29%	10,00	100,00
1.16	ESGOTO SANITÁRIO	10.912,37	0,31%	10,00	100,00
1.17	ÁGUA FRIA POTÁVEL	14.545,68	0,41%	20,00	100,00
1.18	ÁGUA QUENTE	8.916,57	0,25%	30,00	100,00
1.19	INCÊNDIO	7.895,24	0,22%	20,00	100,00
1.20	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA	18.967,39	0,54%	25,00	100,00
1.21	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA	9.548,23	0,27%	50,00	100,00
1.22	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³	28.602,54	0,81%	30,00	100,00
1.23	LOUÇAS E METAIS	32.914,57	0,93%	100,00	100,00
1.24	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	109.695,53	3,11%	25,00	100,00
1.25	DUTOS E ACESSÓRIOS	45.962,22	1,30%	25,00	100,00
1.26	CABOS E BARRAMENTOS	89.964,97	2,55%	30,00	100,00
1.27	TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME	11.769,80	0,33%	70,00	100,00
1.28	QUADROS	32.583,60	0,92%	70,00	100,00
1.29	SPDA	35.983,42	1,02%	70,00	100,00
1.30	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA	66.332,94	1,88%	40,00	100,00
1.31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	101.366,84	2,87%	50,00	100,00
1.32	COMUNICAÇÃO VISUAL	5.949,57	0,17%	50,00	100,00
1.33	PINTURA	63.553,71	1,80%	25,00	100,00
1.34	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.135,86	0,12%	100,00	100,00
1.35	ADMINISTRAÇÃO	166.504,53	4,72%	0,14	1,00
2	GERAL	72.539,42			-
2.1	ESGOTO SANITÁRIO	13.205,97	0,37%	25,00	100,00
2.2	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC	40.568,26	1,15%		-
2.3	ÁGUA FRIA POTÁVEL	12.405,61	0,35%	30,00	100,00
2.4	INCÊNDIO	6.359,58	0,18%	20,00	100,00
3	ATLETISMO	530.719,13			-
3.1	PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m)	450.936,24	12,77%	25,00	100,00
3.2	ARREMESSO DE PESO	12.228,31	0,35%	30,00	100,00
3.3	PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA	45.969,69	1,30%	30,00	100,00
3.4	ÁGUAS PLUVIAIS	21.584,89	0,61%	20,00	100,00
	Total (%):			23,43	94,18
	Total (R\$):	3.531.331,26	100,00%	827.258,45	3.325.923,52

Local/Data

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Nº do CT 425.830-33/2014	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
-----------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desporto
--

META/ AGrupador	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %
1	GINÁSIO		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	30.283,41	0,86%
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	69.306,02	1,96%
1.3	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)	169.228,86	4,79%
1.4	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)	472.871,85	13,39%
1.5	PAREDES E PAINÉIS	88.125,93	2,50%
1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	15.660,65	0,44%
1.7	FERRAGENS	2.200,75	0,06%
1.8	ESQUADRIAS METÁLICAS	69.827,05	1,98%
1.9	VIDROS	4.323,10	0,12%
1.10	COBERTURA	576.103,42	16,31%
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.870,05	0,51%
1.12	FORRO	9.509,88	0,27%
1.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	119.042,12	3,37%
1.14	REVESTIMENTO DE PISOS	407.243,34	11,53%
1.15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10.370,70	0,29%
1.16	ESGOTO SANITÁRIO	10.912,37	0,31%
1.17	ÁGUA FRIA POTÁVEL	14.545,68	0,41%
1.18	ÁGUA QUENTE	8.916,57	0,25%
1.19	INCÊNDIO	7.895,24	0,22%
1.20	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA	18.967,39	0,54%
1.21	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA	9.548,23	0,27%
1.22	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³	28.602,54	0,81%
1.23	LOUÇAS E METAIS	32.914,57	0,93%
1.24	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	109.695,53	3,11%
1.25	DUTOS E ACESSÓRIOS	45.962,22	1,30%
1.26	CABOS E BARRAMENTOS	89.964,97	2,55%
1.27	TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME	11.769,80	0,33%
1.28	QUADROS	32.583,60	0,92%
1.29	SPDA	35.983,42	1,02%
1.30	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA	66.332,94	1,88%
1.31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	101.366,84	2,87%
1.32	COMUNICAÇÃO VISUAL	5.949,57	0,17%
1.33	PINTURA	63.553,71	1,80%
1.34	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.135,86	0,12%
1.35	ADMINISTRAÇÃO	166.504,53	4,72%
2	GERAL	72.539,42	
2.1	ESGOTO SANITÁRIO	13.205,97	0,37%
2.2	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC	40.568,26	1,15%
2.3	ÁGUA FRIA POTÁVEL	12.405,61	0,35%
2.4	INCÊNDIO	6.359,58	0,18%
3	ATLETISMO	530.719,13	
3.1	PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m)	450.936,24	12,77%
3.2	ARREMESSO DE PESO	12.228,31	0,35%
3.3	PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA	45.969,69	1,30%
3.4	ÁGUAS PLUVIAIS	21.584,89	0,61%
	Total (%):		
	Total (R\$):	3.531.331,26	100,00%

Local/Data