





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II	DATA : 23/11/2017 BDI : 25,22% L.S. Hora: 86,19% L.S. Mês: 47,54%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	ÁREA DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM PROJETO, QD."M", Nº10 - CLIMA BOM, MACEIÓ - AL		ORSE	2017/10	01/2018
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		SINAPI	2017/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	01/2018
DIRETRIZES:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACÓRDÃO TCU 2622/2013. ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO NR.21-16				
UNIDADES:	458.66M²				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.877,03				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	76.541,52	16,66 %	16,66 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	100,00 %
			12.751,82	12.751,82	12.759,47	12.759,47	12.759,47	12.759,47	76.541,52
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	3.159,48	40,00 %					60,00 %	100,00 %
			1.263,79					1.895,69	3.159,48
3	SERVICOS PRELIMINARES	5.131,79	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			2.565,90	2.565,89					5.131,79
4	SERVICOS TECNICOS	4.036,21	100,00 %						100,00 %
			4.036,21						4.036,21
5	CANTEIRO DE OBRAS	23.660,70	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			11.830,35	11.830,35					23.660,70
6	MOVIMENTO DE TERRA	41.258,57	30,00 %	40,00 %	30,00 %				100,00 %
			12.377,57	16.503,43	12.377,57				41.258,57
7	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E	26.486,64	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			13.243,32	13.243,32					26.486,64
8	INFRAESTRUTURA	85.623,62		30,00 %	50,00 %	20,00 %			100,00 %
				25.687,09	42.811,81	17.124,72			85.623,62
9	SUPERESTRUTURA	219.630,68		10,00 %	45,00 %	45,00 %			100,00 %
				21.963,07	98.833,81	98.833,80			219.630,68
10	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	1.598,42		100,00 %					100,00 %
				1.598,42					1.598,42
11	PAREDES/PAINEIS	114.458,24		10,00 %	40,00 %	50,00 %			100,00 %
				11.445,82	45.783,30	57.229,12			114.458,24
12	COBERTURA	48.814,98				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						24.407,49	24.407,49		48.814,98
13	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	78.102,50			30,00 %	30,00 %	40,00 %		100,00 %
					23.430,75	23.430,75	31.241,00		78.102,50
14	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DEUPERFICIES	93.395,45			20,00 %	30,00 %	50,00 %		100,00 %
					18.679,09	28.018,64	46.697,72		93.395,45

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II	DATA : 23/11/2017 BDI : 25,22% L.S. Hora: 86,19% L.S. Mês: 47,54%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	ENDEREÇO:	ÁREA DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM PROJETO, QD."M", Nº10 - CLIMA BOM, MACEIÓ - AL		ORSE	2017/10	01/2018
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		SINAPI	2017/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	01/2018
	DIRETRIZES:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACÓRDÃO TCU 2622/2013. ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO NR.21-16				
	UNIDADES:	458.66M²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.877,03				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
15	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	13.862,05		30,00 %	50,00 %		20,00 %		100,00 %
				4.158,62	6.931,03		2.772,40		13.862,05
16	PISOS	51.875,64			20,00 %	20,00 %	60,00 %		100,00 %
					10.375,13	10.375,13	31.125,38		51.875,64
17	PINTURAS	71.647,02			10,00 %	30,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
					7.164,70	21.494,11	28.658,81	14.329,40	71.647,02
18	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	202.134,82	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			20.213,48	40.426,96	40.426,96	40.426,96	40.426,96	20.213,50	202.134,82
19	TELEMÁTICA	27.877,81		1,61 %	24,13 %		16,13 %	58,13 %	100,00 %
				448,42	6.728,05		4.495,81	16.205,53	27.877,81
20	INSTALACOES HIDROSANITARIAS	61.058,45		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
				15.264,61	15.264,61	15.264,61	15.264,62		61.058,45
21	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	14.566,38					30,00 %	70,00 %	100,00 %
							4.369,91	10.196,47	14.566,38
22	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA DE INCÊNDIO E PÂNICO	39.236,64					30,00 %	70,00 %	100,00 %
							11.770,99	27.465,65	39.236,64
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOFÉRICAS (SPDA)	27.699,72				20,00 %	20,00 %	60,00 %	100,00 %
						5.539,94	5.539,94	16.619,84	27.699,72
24	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	44.292,72				7,16 %		92,84 %	100,00 %
						3.170,91		41.121,81	44.292,72
25	PAVIMENTACAO	33.953,88				50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
						16.976,94	10.186,16	6.790,78	33.953,88
26	URBANIZACAO	7.151,63					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							3.575,82	3.575,81	7.151,63
27	SERVICOS DIVERSOS	9.870,56						100,00 %	100,00 %
								9.870,56	9.870,56
28	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	351.112,37	5,48 %	12,46 %	23,94 %	26,28 %	19,15 %	12,69 %	100,00 %
			19.240,96	43.748,60	84.056,30	92.272,33	67.238,02	44.556,16	351.112,37

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	NR.02-17 REV.01 - CENTRAL DE REDE DE FRIO - PORTE II		DATA : 23/11/2017 BDI : 25,22% L.S. Hora: 86,19% L.S. Mês: 47,54%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	ENDEREÇO:	ÁREA DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO II, LOT.DURVILLE, RUA EM PROJETO, QD."M", Nº10 - CLIMA BOM, MACEIÓ - AL			ORSE	2017/10	01/2018
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ			SINAPI	2017/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	01/2018
	DIRETRIZES:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013; ACÓRDÃO TCU 2622/2013. ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO NR.21-16					
	UNIDADES:	458.66M²					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.877,03						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
		1.778.238,49	97.523,40	221.636,42	425.622,58	467.324,92	340.530,50	225.600,67	1.778.238,49
			97.523,40	319.159,82	744.782,40	1.212.107,32	1.552.637,82	1.778.238,49	