PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

atp engenharia

CONCREMAT engenharia

OBRA: GROTA RENASCENÇA

CÓDIGO	MÊS / SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL GERAL	
		PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	13.512,36	30,00%	13.512,36	30,00%	13.512,36	10,00%	4.504,12	100,00%	45.041,20
											-
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	30.474,67	30,00%	18.284,80	20,00%	12.189,87	0,00%	-	100,00%	60.949,33
											-
3	DRENAGEM	10,00%	6.758,04	30,00%	20.274,12	30,00%	20.274,12	30,00%	20.274,12	100,00%	67.580,41
											-
4.	CONTENÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	39.830,79	50,00%	39.830,79	100,00%	79.661,58
											-
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	5.988,58	50,00%	5.988,58	50,00%	11.977,16
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	19,13%		19,63%		34,61%		26,62%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	19,13%		38,77%		73,38%		100,00%		**265.209,67**
VALOR SIMPLES : R$ (1.000)		50.745,07		52.071,28		91.795,72		70.597,61	
VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)		50.745,07		102.816,35		194.612,06		265.209,67	

Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.