PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

OBRA : UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - JACINTINHO

CONCREMAT engenharia

atp engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	MÊS (30 DIAS)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
	SERVIÇO	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	130.435,83		-				-		-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	11.858,64				-				
3	ESTRUTURA	25,00%	123.218,68	75,00%	369.656,03		-		-		-
4	FECHAMENTOS			25,00%	93.134,91		-	75,00%	279.404,74		
5	REVESTIMENTOS					50,00%	88.599,31	50,00%	88.599,31		
6	COBERTURA			75,00%	102.906,35	25,00%	34.302,12		-		
7	ESQUADRIAS					50,00%	92.148,50	50,00%	92.148,50		
8	PISOS E PAVIMENTAÇÕES			25,00%	61.020,56	50,00%	122.041,12	25,00%	61.020,56		
9	PINTURAS						-	50,00%	41.680,57	50,00%	41.680,57
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			25,00%	122.487,57		-	50,00%	244.975,15	25,00%	122.487,57
11	SPDA				-		-	60,00%	28.541,77	40,00%	19.027,84
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO				-		-	75,00%	59.607,42	25,00%	19.869,14
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				-	25,00%	55.866,30	75,00%	167.598,90		-
14	AR CONDICIONADO						-	50,00%	83.875,05	50,00%	83.875,05
15	GASES MEDICINAIS					50,00%	121.338,12	50,00%	121.338,12		-
16	IMPERMEABILIZAÇÕES					100,00%	53.467,30				
17	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO									100,00%	28.193,23
18	PAISAGISMO									100,00%	9.398,89
19	SERVIÇOS DIVERSOS	50,00%	167.434,58					25,00%	83.717,29	25,00%	83.717,29
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									100,00%	7.105,78
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		12,31%		21,30%		16,14%		38,45%		11,81%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		12,31%		33,61%		49,74%		88,19%		100,00%	
VALOR SIMPLES : R$ (1.000)			432.947,74		749.205,43		567.762,76		1.352.507,36		415.355,37
VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)			432.947,74		1.182.153,16		1.749.915,92		3.102.423,28		3.517.778,66

Notas :

1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.